

Tabela 17

Realizacja zadań remontowych miasta na prawach powiatu w 2004 roku

w tys. zł																
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady				Poniesione wydatki na 31.12. 2004 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania				
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione w 2004 r.	% wykonania				środki budżetu miasta ogółem	w tym:			inne źródła
												środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			OGÓŁEM (I+...+XIII)	-	10.065,0	8.932,8	8.097,8	90,7	8.562,9	-	-	7.687,1	7.536,1	151,0	-	875,8
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	230,0	227,3	225,4	99,2	225,4	-	-	225,4	225,4	-	-	-
1.		01008	konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych, w tym: -Obręb Cieplice, Strupice, Czarne, Zabobrze III, ul. Spółdzielcza, - konserwacja rowu R-D obręb Sobieszów II	2004-2004	45,0	55,0	53,6	97,5	53,6	zadanie wykonane	MELKOP RSP Jelenia Góra	53,6	53,6	-	-	-
2.		01095	remont dróg rolniczych – naprawa i konserwacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Czarne, Strupice 3 km dróg	2004-2004	65,0	39,8	39,8	100,0	39,8	zadanie wykonane	RSP Jelenia Góra	39,8	39,8	-	-	-
3.		01008	remont rowu R-ZM – zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów między ul. Zamkową i ul. Młyńską	2003-2004	120,0	110,0	109,5	99,5	109,5	zadanie wykonane; wykonano obudowę i umocnienie dna i skarp rowu murem kamiennym na zaprawie cementowej na dł. 95 mb	EKO-MEL Jelenia Góra	109,5	109,5	-	-	-
4.		01095	rozbiórka obiektów budowlanych przy ul. Ludowej 16	2004-2004	-	22,5	22,5	100,0	22,5	zadanie wykonane; rozebrano 4 budynki gospodarcze	RSP Jelenia Góra	22,5	22,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II.	600		Transport i łączność	-	3.750,0	3.533,0	3.048,5	86,3	3.513,6	-	-	3.513,6	3.413,6	100,0	-	-
1.		60015	remont kapitalny ulic:	2004-2004	1.815,0	1.245,4	1.245,4	100,0	1.245,4	-	-	1.245,4	1.245,4	-	-	-
			- Wolności na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Granicznej		-	395,7	395,7	100,0	395,7	zadanie wykonane	JPRD Jelenia Góra	395,7	395,7	-	-	-
			- Cieplickiej na odc. od ul. Pułaskiego do ul. Cervi		-	518,7	518,7	100,0	518,7	zadanie wykonane	SKANSKA S.A.	518,7	518,7	-	-	-
			- ul. Cieplicka droga dojazdowa przy SP Nr 6		-	199,2	199,2	100,0	199,2	zadanie wykonane	PBIRD Budownictwo Ogólne W.Marcinkie -wicz Lubań	199,2	199,2	-	-	-
			remont zatok autobusowych przy ul. Sobieszowskiej i Ogińskiego		-	131,8	131,8	100,0	131,8	zadanie wykonane	Kółko Rolnicze Siedlęcin	131,8	131,8	-	-	-
2.		60015	dokumentacja i nadzory	2004-2004	150,0	215,0	215,0	100,0	215,0	opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysowe na remont: - ul. Nowowiejskiej - odcinka ul. Cieplickiej – dojazd do SP Nr 6 - zatok autobusowych na drogach powiatowych i gminnych	OLEX Jelenia Góra WROMOST Wrocław Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Spółka z o.o	215,0	215,0	-	-	-
3.		60016	remont kapitalny ulic:	-	1.525,0	1.599,7	1.130,8	70,7	1.595,4	-	-	1.595,4	1.595,4	-	-	-
			- Grota Roweckiego	2004-2004	-	326,5	326,5	100,0	326,5	zadanie wykonane; ułożono krawężniki betonowe, nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki z kostki betonowej	SKANSKA S.A.	326,5	326,5	-	-	-
			- Czarnoleskiej	2004-2006	-	999,2	608,7	60,9	608,7	zadanie w realizacji; wykonano kanały z rur PCV, 22 studnie, 3 separatory, 3 osadniki szlamowe, nawierzchnię chodników z kostki betonowej, ustawiono krawężniki i obrzeża, ułożono warstwę wiążącą i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego; <i>środki w wys. 386,6 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających</i>	SKANSKA S.A.	608,7	608,7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			- Krętej	2004-2005	-	274,0	195,6	71,4	195,6	zadanie w realizacji; przekazano plac budowy. Wykonano przepust, korytka ściekowe, ściek uliczny z kostki kamiennej, krawężnik betonowy, wpust uliczny wraz z przykanalikiem, jezdnię o nawierzchni bitumicznej oraz bariery energochłonne; <i>środki w wys. 78,0 tys. zł przeniesiono do wydatków niewygasających w 2004 r.</i>	JPRD Jelenia Góra	195,6	195,6	-	-	-
4.		60016	naprawa i wzmocnienie konstrukcji w pomieszczeniu wymiennikowni leżącej w pasie drogowym oraz wykonanie nawierzchni chodnika przy budynku Kopernika 2	2004-2005	-	14,0	13,5	96,4	14,0	zadanie wykonane; płatność została uregulowana w styczniu 2005 r., <i>kwota 14,0 tys. zł przeniesiona do wydatków niewygasających w 2004 r.</i>	ZB-UP Polinceusz Jelenia Góra	14,0	14,0	-	-	-
5.		60016	dokumentacja i nadzory	2004-2004	260,0	274,2	259,1	94,5	259,1	opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na remont ulic: Orzeszkowej, Czarnoleskiej i łącznik ul. Nowej z ul. Sudecką, remonty mostów na potoku Pijawnik i na ulicy Dembowskiego oraz dokumentację na budowę odc. kanalizacji w ul. Orzeszkowej i Czarnoleskiej	Interprojekt Dariusz Rusnak PROKOM Jelenia Góra	259,1	259,1	-	-	-
			opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont uli: Karkonoskiej, Turystycznej, Czarnieckiego, Łazienkowskiej, Krętej, M. Sobieskiej, Noskowskiego								Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Spółka z o. o					
6.		60078	<i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> Remont mostu na potoku Pijawnik w ciągu ul. Orzeszkowej	2004-2004	-	184,7	184,7	100,0	184,7	zadanie wykonane; w ramach remontu wykonano nowe przyczółki, nową płytę mostu wraz z balustradą oraz nowe mury oporowe mostu	Kółko Rolnicze Siedlęcin	184,7	84,7	100,0	-	-
III.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	2.270,0	1.902,9	1.522,0	80,0	1.522,0	-	-	701,9	650,9	51,0	-	820,1
1.		-	ul. Zamenhoffa 2 elewacja, roboty towarzyszące	2003-2004	124,0	172,6	157,7	91,4	157,7	zadanie wykonane; ze względu na złą jakość tynków elewacji zobowiązano wykonawcę do usunięcia usterek do 30.06.2005r.	KAL-BUD Kowary	-	-	-	-	157,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		-	ul. Obrońców Pokoju 24 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2004	85,8	85,8	87,3	101,8	87,3	zadanie wykonane	PHUP Blicharz Lubawka	-	-	-	-	87,3
3.		-	ul. Piłsudskiego 45 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2004	86,6	93,4	93,4	100,0	93,4	zadanie wykonane	PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	93,4
4.		-	ul. Groszowa 18 elewacja, roboty towarzyszące	2003- 2004	120,0	109,0	109,0	100,0	109,0	zadanie wykonane	FHU Izabella Jelenia Góra	-	-	-	-	109,0
5.		-	ul. Groszowa 3 wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	80,0	7,7	7,7	100,0	7,7	opracowano projekt budowlany remontu oraz orzeczenie techniczne zawilgocenia przyziemia z elementami projektu budowlanego hydroizolacji i renowacji przyziemia; rozpoczęcie robót w 2005 r.	Architekt- Firma Jelenia Góra	-	-	-	-	7,7
6.		-	ul. Groszowa 5 wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	80,0	7,6	7,6	100,0	7,6	opracowano projekt budowlany remontu oraz orzeczenie techniczne zawilgocenia przyziemia z elementami projektu budowlanego hydroizolacji i renowacji przyziemia; rozpoczęcie robót w 2005 r.	Architekt- Firma Jelenia Góra	-	-	-	-	7,6
7.		-	ul. Groszowa 16 wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	100,0	3,2	1,5	46,9	1,5	wykonano założenia i typizację zakresu robót wraz z opracowaniem szacunkowych kosztów dla elewacji budynku; trwają rozmowy ze wspólnotą w sprawie realizacji remontu	„Accuratus” Jelenia Góra	-	-	-	-	1,5 w tym środki: 1,1 ZGL 0,4 osoby fizyczne
8.		-	ul. Groszowa 20 wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	180,0	1,0	1,0	100,0	1,0	odstąpiono od remontu elewacji budynku z uwagi na zły stan techniczny budynku	INTER- TECHNIK Jelenia Góra	-	-	-	-	1,0
9.		-	ul. Wolności 27 (front) wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	50,0	3,5	3,5	100,0	3,5	opracowano projekt budowlany; współwłaściciele odstąpili od realizacji remontu	UPB Zadorożny Jelenia Góra	-	-	-	-	3,5 w tym środki: 2,2 ZGL 1,3 osoby fizyczne
10.		-	ul. Sudecka 1 elewacja, roboty towarzyszące	2004- 2005	175,0	76,9	76,9	100,0	76,9	zadanie w realizacji; m.in. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ok. 20% remontu elewacji	PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	76,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.		-	ul. Sudecka 19 wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	100,0	1,0	1,5	150,0	1,5	wykonano założenia i typizację zakresu robót wraz z opracowaniem szacunkowych kosztów dla elewacji budynku; trwają rozmowy ze wspólnotą w sprawie realizacji remontu	„Accuratus” Jelenia Góra	-	-	-	-	1,5 w tym środki: 1,2 ZGL 0,3 osoby fizyczne
12.		-	ul. Okrzei 1, 1a wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	160,0	1,0	2,1	210,0	2,1	wykonano założenia i typizację zakresu robót wraz z opracowaniem szacunkowych kosztów dla elewacji budynku; trwają rozmowy ze wspólnotą w sprawie realizacji remontu	„Accuratus” Jelenia Góra	-	-	-	-	2,1 w tym środki: 1,6 ZGL 0,5 osoby fizyczne
13.		-	ul. Wolności 19 elewacja, roboty towarzyszące	2004- 2005	90,0	44,5	44,5	100,0	44,5	zadanie w realizacji; m.in. częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ok. 35% remontu elewacji	PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	44,5
14.		-	ul. Poznańska 8 wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	280,0	2,0	-	-	-	odstąpiono od realizacji remontu, ponieważ wspólnota mieszkaniowa nie zgromadziła środków na ten cel na funduszu remontowym	-	-	-	-	-	-
15.		-	pl. Wyszyńskiego 45, ul. Sobieskiego 9 wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	2004- 2004	88,6	3,4	3,4	100,0	3,4	opracowano projekt budowlany remontu elewacji; rozpoczęcie remontu w 2005 r.	Architekt- Firma Jelenia Góra	-	-	-	-	3,4 w tym środki: 0,6 ZGL 2,8 osoby fizyczne
16.		-	ul. Różyckiego 14 elewacja, roboty towarzyszące	2004- 2004	-	123,2	123,2	100,0	123,2	zadanie wykonane; ocieplono i wykonano remont elewacji ściany tylnej budynku, zabudowano loggie oknami PCV – 32 szt.	PHU WIDO Jelenia Góra, SEGAR Wrocław	-	-	-	-	123,2 w tym środki: 76,1 ZGL 47,1 osoby fizyczne
17.		-	ul. Karłowicza 37 elewacja	2004- 2004	-	40,7	40,7	100,0	40,7	zadanie wykonane; docieplono i wykonano remont elewacji ścian szczytowych	SEGAR Wrocław	-	-	-	-	40,7 w tym środki: 25,2 ZGL 15,5 osoby fizyczne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.		-	ul. Szymanowskiego 6 elewacja, roboty towarzyszące	2004- 2004	-	50,7	48,6	95,9	48,6	zadanie wykonane; docieplono i wykonano remont elewacji ścian szczytowych	SRGAR Wrocław	-	-	-	-	48,6 w tym środki: 26,1 ZGL 22,5 osoby fizyczne
19.		70001	ul. Cieplicka 14 remont dachu, elewacja, roboty towarzyszące	2004- 2006	260,0	15,0	8,5	56,7	8,5	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, współwłaściciel nie wyraził zgody na współfinansowanie remontu; rozpoczęcie realizacji zadania w 2005 r. pod warunkiem uzyskania przez miasto korzystnego wyroku sądowego w tej sprawie	Architekt- Firma Jelenia Góra	8,3	8,3	-	-	0,2
20.		70001	ul. Wolności 236 elewacja, roboty towarzyszące	2004- 2004	210,0	168,4	129,1	76,7	129,1	zadanie wykonane	ZO-I Śliwiński Jelenia Góra, RENOBUD I Jelenia Góra	126,5	126,5	-	-	2,6
21.		70001	remont po pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 2	2004- 2004	-	391,3	382,8	97,8	382,8	zadanie wykonane; wykonano m.in. kotwienie budynku, remont dachu, schodów, odtworzenie pomieszczeń piwnicznych, budowę przewodu kominowego i wentylacyjnego, wymianę stolarki drzwiowej, przebudowę pieców, naprawę tynków wewnętrznych, wymianę wykładziny, naprawę elewacji	ZBUP Polinceusz Jelenia Góra, ZURB Niedzielski Wojcieszyce	375,1	375,1	-	-	7,7
22.		70095	remonty budynków nr 3-7 i 9 przy ul. Lwóweckiej - pozyskiwanie lokali socjalnych	2004- 2005	-	450,0	141,0	31,3	141,0	zadanie w realizacji; wykonano remont dachu budynku 3-7 przy ul. Lwóweckiej	Zakład Blacharsko- Dekarski Z. Charłam- powicz Jelenia Góra	141,0	141,0	-	-	-
23.		70005	ul. Wolności 196 remont dachu, roboty towarzyszące (nieruchomość zasobu Skarbu Państwa)	2004- 2004	-	51,0	51,0	100,0	51,0	zadanie wykonane	DACH- DEKER T. Charłam- powicz Jelenia Góra	51,0	-	51,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IV.	710		Działalność usługowa	-	100,0	100,0	94,8	94,8	94,8	-	-	94,8	94,8	-	-	-
1.		71035	cmentarz komunalny (stary) ul. Sudecka remont elementów infrastruktury cmentarza	2004- 2004	100,0	100,0	94,8	94,8	94,8	zadanie wykonane; przeprowadzono remont nawierzchni alei na cmentarzu, wykonano dywanik z masy asfaltobetonowej na pow. 4264 m ² oraz przełożono stopnie kamienne 52,1 mb i posadzkę z płyt kamiennych 23,2 m ² przed wejściem głównym do kaplicy cmentarnej	MPGK Sp. z o. o. Jelenia Góra	94,8	94,8	-	-	-
V.	750		Administracja publiczna	-	100,0	70,0	66,4	94,9	66,4	-	-	66,4	66,4	-	-	-
1.		75023	Urząd Miasta - ul. Sudecka, w tym: przygotowanie pomieszczeń piwnicznych budynku B na archiwum dla Wydz. Finansowego	2004- 2004	100,0	70,0	66,4	94,9	66,4		-	66,4	66,4			
		75023	remont i konserwacja pokrycia dachowego budynków Urzędu		50,0	50,0	46,8	93,6	46,8	zadanie wykonane	Usługi Remontowo- Budowlane Z. Byrski Jelenia Góra Kopinstal Jelenia Góra	46,8	46,8	-	-	-
		75023	remont i konserwacja pokrycia dachowego budynków Urzędu		50,0	20,0	19,6	98,0	19,6	zadanie wykonane; wymieniono pokrycie dachu bud. B, wykonano konserwację pokrycia dachowego bud. A	Przeds. Budowl.- Usługowe IZERY Świeradów Zakład Dekarski Charłam- powicz Jelenia Góra	19,6	19,6	-	-	-
VI.	758		Rozliczenia różne	-	830,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		75818	rozliczenia różne - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	2004- 2004	100,0	-	-	-	-	Zarządzeniami Prezydenta Miasta środki przeniesiono do działów zgodnie z dysponentami środków	-	-	-	-	-	-
2.		75818	rozliczenia różne – rezerwa celowa na roboty publiczne	2004- 2004	730,0	-	-	-	-	Zarządzeniami Prezydenta Miasta środki przeniesiono do działów zgodnie z dysponentami środków	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VII.	801		Oświata i wychowanie (A+B+C+D+E+F+G)	-	1.255,0	1.645,1	1.645,0	100,0	1.645,0	-	-	1.645,0	1.645,0	-	-	-
A.			szkoły podstawowe	-	235,0	464,0	463,9	100,0	463,9	-	-	463,9	463,9	-	-	-
1.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka remont sanitariatu przy bloku sportowym dla dziewcząt i chłopców, szatni dla dziewcząt, wymiana wykładziny na ciągu komunikacyjnym I kondygnacji, wymiana stolarki okiennej	2004- 2004	65,0	162,0	162,0	100,0	162,0	zadanie wykonane	Zakład Ogólno- budowlany Hejnosz Jelenia Góra	162,0	162,0	-	-	-
2.		80101	SP Nr 7 ul. Okrzei likwidacja sanitariatu na parterze, odtworzenie sanitariatu w części podpiwnicznej budynku	2004- 2004	60,0	60,0	60,0	100,0	60,0	zadanie wykonane	PPHU sp. z o.o. Technorem Złotoryja Roosbud ZUH Wojcieszów	60,0	60,0	-	-	-
3.		80101	SP Nr 10 ul. Morcinka remont sanitariatów dziewcząt	2004- 2004	-	95,0	95,0	100,0	95,0	zadanie wykonane	Zakład Ogólno- budowlany Hejnosz Jelenia Góra ASTOL Jelenia Góra	95,0	47,5	47,5	-	-
4.		80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki naprawa podłogi w czytelnicy biblioteki szkolnej	2004- 2004	20,0	-	-	-	-	zadanie wykonane systemem gospodarczym; środki finansowe przesunięto na awarie i remonty bieżące	-	-	-	-	-	-
5.		80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska Filia w Jagniątkowie remont dachu	2004- 2004	70,0	90,0	90,0	100,0	90,0	zadanie wykonane	DEK-POL Jelenia Góra	90,0	90,0	-	-	-
6.		80101	dostosowanie pomieszczeń na pracownie internetowe	2004- 2004	-	23,0	23,0	100,0	23,0	zadanie wykonane; prace prowadzono w SP Nr 6 i SP Nr 8 (instalacja elektryczna z wymianą oświetlenia), w SP Nr 15 położono wykładzinę PCV	Zakład Instal. Elektrycz. Jelenia Góra	23,0	23,0	-	-	-
7.		80101	awarie, remonty bieżące	2004- 2004	20,0	40,0	39,9	100,0	39,9	zadanie wykonane; prace prowadzono w SP Nr 2, 6, 7, 10, 15	-	39,9	39,9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B.			gimnazja	-	320,0	300,0	300,0	100,0	300,0	-	-	300,0	300,0	-	-	-
1.		80110	Gimnazjum Nr 1 ul. Piłsudskiego remont sali gimnastycznej z renowacją okien, remont części balkonu na szatnie z remontem łącznika do sali gimnastycznej	2004-2004	200,0	178,2	178,2	100,0	178,2	zadanie wykonane	PPHU Technorem Złotoryja ASTOL Jelenia Góra Roosbud ZUH Wojcieszów	178,2	178,2	-	-	-
2.		80110	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka remont ciągu szatni w piwnicy z założeniem izolacji pionowej po zewnętrznej stronie ścian fundamentowych	2004-2004	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	zadanie wykonane	PPHU Sobolewski Jelenia Góra Roosbud ASTOL Jelenia Góra	100,0	100,0	-	-	-
3.		80110	awarie, remonty bieżące w gimnazjach	2004-2004	20,0	21,8	21,8	100,0	21,8	zadanie wykonane; prace prowadzono w Gimnazjum Nr 1, 2, 3, 4	-	21,8	21,8	-	-	-
C.			przedszkola	-	120,0	120,0	120,0	100,0	120,0	-	-	120,0	120,0	-	-	-
1.		80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego remont bloku żywienia, wymiana instalacji elektrycznej, gazowej i wykonanie wentylacji	2004-2004	80,0	84,0	84,0	100,0	84,0	wykonano planowany zakres robót na 2004 r.	Mikroterm A. Zawadzki Jelenia Góra Radex Jelenia Góra	84,0	84,0	-	-	-
2.		80104	MP Nr 14 ul. Junaków remont bloku żywienia	2004-2004	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0	zadanie wykonane	DEKEY Jelenia Góra	20,0	20,0	-	-	-
3.		80104	awarie, remonty bieżące w przedszkolach	2004-2004	20,0	16,0	16,0	100,0	16,0	zadanie wykonane; prace prowadzono w MP Nr 10, 14, 19, 23	-	16,0	16,0	-	-	-
D.			licea ogólnokształcące	-	230,0	274,0	274,0	100,0	274,0	-	-	274,0	274,0	-	-	-
1.		80120	ZSO Nr 1 ul. Kochanowskiego remont auli, wymiana instalacji elektrycznej z oprawami oświetleniowymi w 2 salach dydaktycznych	2004-2004	150,0	214,5	214,5	100,0	214,5	zadanie wykonane	DEK-POL Jelenia Góra Forum-Projekt Jelenia Góra	214,5	214,5	-	-	-
2.		80120	ZSO Nr 2 ul. Gimnazjalna wymiana pokrycia dachu nad biblioteką oraz częścią przybudówki nad gabinetem fizycznym wraz z dociepleniem	2004-2004	60,0	54,0	54,0	100,0	54,0	zadanie wykonane	KAROL Jelenia Góra FHU K. Pater Jelenia Góra	54,0	54,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.		80120	awarie, remonty bieżące w zespołach szkół ogólnokształcących	2004-2004	20,0	5,5	5,5	100,0	5,5	zadanie wykonane; prace prowadzone w ZSO Nr 1	-	5,5	5,5	-	-	-
E.			szkoły zawodowe	-	290,0	399,1	399,1	100,0	399,1	-	-	399,1	399,1	-	-	-
1.		80130	Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka zakończenie remontu dachu	2003-2004	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	zadanie wykonane	DEK-POL Jelenia Góra	100,0	100,0	-	-	-
2.		80130	Zespół Szkół Technicznych MECHANIK ul. Obrońców Pokoju remont małej sali gimnastycznej	2004-2004	50,0	87,5	87,5	100,0	87,5	zadanie wykonane	ASTOL Jelenia Góra Roosbud Jelenia Góra	87,5	87,5	-	-	-
3.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka, w tym:													
			remont dachu	2003-2005	120,0	60,0	60,0	100,0	60,0	zadanie w realizacji; wykonano II etap	DEK-POL Jelenia Góra	60,0	60,0	-	-	-
			rozbiórka i utylizacja eternitu z pokrycia dachowego na wiatkach i części ścian budynków gospodarczych na terenie byłej owczarni	2004-2004	-	51,0	51,0	100,0	51,0	zadanie wykonane	EKO-MIX Wrocław	51,0	51,0	-	-	-
			wykonanie prac zabezpieczających na obiektach dawnego folwarku przy ul. Cieplickiej 196 i ul. Karkonoskiej 3	2004-2004	-	14,3	14,3	100,0	14,3	wykonano planowany zakres robót	EKO-MIX Wrocław	14,3	14,3	-	-	-
4.		80130	ZSZ Nr 4 adaptacja obiektu szkoły przy ul. Leśnej 5 na potrzeby ZSZ Nr 4	2004-2005	-	46,3	46,3	100,0	46,3	wykonano zakres prac niezbędnych do uruchomienia działalności szkoły	PHU Sosnówka ASTOL Jelenia Góra	46,3	46,3	-	-	-
5.		80130	awarie, remonty bieżące w zespołach szkół zawodowych	2004-2004	20,0	40,0	40,0	100,0	40,0	zadanie wykonane; prace prowadzono w: ZSElekt., ZSRzA, ZSLiZ Nr 1, ZSTechn.	-	40,0	40,0	-	-	-
F.		80114	Zespół Obsługi „Oświata” ul. 1 Maja remont elewacji na budynku siedziby ZO „Oświata” przy ul. 1 Maja 62	2004-2004	60,0	54,4	54,4	100,0	54,4	zadanie wykonane	RENOBUD I sp. z o.o. Jelenia Góra	54,4	54,4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G.		80114	Wydział Oświaty i Wychowania ul. 1 Maja remont pomieszczeń oraz sali konferencyjnej, korytarzy i klatki schodowej	2004-2004	-	27,6	27,6	100,0	27,6	zadanie wykonane	PBU REMONT Waszkiewicz Jelenia Góra	27,6	27,6	-	-	-
VIII.	851		Ochrona zdrowia	-	-	280,0	280,0	100,0	280,0	-	-	280,0	280,0	-	-	-
1.		85154	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka remont sali gimnastycznej wymiana wykładziny w korytarzu	2004-2004	-	280,0	280,0	100,0	280,0	zadanie wykonane	PBU REMONT Waszkiewicz Jelenia Góra	280,0	280,0	-	-	-
IX.	852		Pomoc społeczna	-	150,0	150,0	193,4	128,9	193,4	-	-	150,0	150,0	-	-	43,4
1.		85201	Dom Dziecka „Dąbrówka” ul. Podgórzeńska remont dachu na budynkach mieszkalnych, pralni i magazynach, wymiana okien, remont werandy i ścian zewnętrznych	2004-2004	150,0	150,0	193,4	128,9	193,4	zadanie w wykonaniu; wykonano remont dachu systemem gospodarczym, remont werandy i ścian zewnętrznych, wymieniono okna –21 szt.	DACH-DEKER Jelenia Góra PPHU JAREX Jelenia Góra	150,0	150,0	-	-	43,4
X.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	385,0	45,5	45,5	100,0	45,5	-	-	45,5	45,5	-	-	-
1.		85403	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka remont sali gimnastycznej, wymiana wykładzin na korytarzach	2004-2004	300,0	28,5	28,5	100,0	28,5	zadanie wykonane	PBU REMONT Waszkiewicz Jelenia Góra	28,5	28,5	-	-	-
2.		85403	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka wykonanie zabezpieczenia budynku pałacowego	2004-2004	-	17,0	17,0	100,0	17,0	zadanie wykonane; zamurowano otwory okienne i drzwiowe, postawiono ogrodzenie zabezpieczające	PBU REMONT Waszkiewicz Jelenia Góra	17,0	17,0	-	-	-
3.		85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sprzymierzonych remont dachu	2004-2004	85,0	-	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania w związku z przeniesieniem siedziby ośrodka do obiektu przy ul. Leśnej	-	-	-	-	-	-
XI.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	695,0	649,1	642,4	99,0	642,4	-	-	642,4	642,4	-	-	-
1.		90015	roboty elektryczne eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego oraz remonty w różnych punktach miasta	2004-2004	600,0	554,5	554,5	100,0	554,5	zadanie wykonane; wykonano konserwację 6070 punktów oświetlenia ulicznego, ponadto wymieniono 69 opraw na energooszczędne, wykonano remonty oświetlenia wg potrzeb m in. przy ul. K. Miarki, ul. Sobieszowskiej, Bramy Wojanowskiej i ul. Michałowickiej	EnergioPro Koncern Energet. S.A. Oddział w Jel. Górze, ISPE Mysłakowice Elektrobud Jelenia Góra	554,5	554,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		90095	szalet przy ul. Mieszka I wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, instalacji wewnętrznych, glazury, armatury sanitarnej, odnowienie elewacji	2004- 2004	65,0	64,6	57,9	89,6	57,9	zadanie wykonane	MPGK Sp. s o. o. Wisar W.Kędroń Jelenia Góra	57,9	57,9	-	-	-
3.		90004	rewaloryzacja Parku Zdrojowego kontynuacja wymiany nawierzchni alejek parkowych w Parku Zdrojowym (ok. 200 mb)	2004- 2004	30,0	30,0	30,0	100,0	30,0	zadanie wykonane; wymieniono 667,9 m ² nawierzchni z kostki brukowej, zamontowano mostek nad fosą łączący wykonane alejki	MPGK Sp. z o.o. Jelenia Góra	30,0	30,0	-	-	-
XII.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	300,0	301,0	311,3	103,4	311,3	-	-	301,0	301,0	-	-	10,3
1.		92120	kaplica grobowa przy Kościele Garnizonowym oczyszczenie i renowacja kamieniarki, usunięcie zawilgoceń, malowanie ścian kaplicy	2004- 2004	80,0	71,0	71,0	100,0	71,0	zadanie wykonane	Pracowania Usługowa ANTICUSII Toruń Firma Handlowo- Usługowa Kędziński Jelenia Góra	71,0	71,0	-	-	-
2.		92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida remont dachu na budynku głównym	2004- 2005	200,0	200,0	201,6	100,8	201,6	wykonano planowany zakres robót	DACH- DEKER Jelenia Góra Jurex Jelenia Góra	200,0	200,0	-	-	1,6
3.		92106	Muszla Koncertowa Park Zdrojowy malowanie obiektu	2004- 2004	20,0	30,0	38,7	129,0	38,7	zadanie wykonane	Renobud I Jelenia Góra Klintop	30,0	30,0	-	-	8,7
XIII.	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	28,9	23,1	79,9	23,1	-	-	21,1	21,1	-	-	2,0
1.		92601	obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 – remont pomieszczeń	2004- 2004	-	28,9	23,1	79,9	23,1	zadanie wykonane; m.in. naprawiono brodziki w 6 pomieszczeniach sanitarnych, wykonano nową posadzkę w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych	PBU REMONT Waszkiewicz Jelenia Góra	21,1	21,1	-	-	2,0