

## Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych ze środków niewygasających w 2004 roku z upływem roku budżetowego

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady			Poniesione wydatki na 30.09. 2005 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	w tys. zł				
					Plan wydatków niewygasających	Poniesione na 30.09. 2005 r.	% wykonania				Źródła finansowania				
											środki budżetu miasta ogółem	w tym: środki własne budżetu miasta	dotacje funduszy celowych i środki z innych źródeł	kredyty (k) pożyczki (p) obligacje (o)	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>OGÓŁEM (A+B)</b>	-	<b>5.400,3</b>	<b>4.247,0</b>	<b>78,6</b>	<b>4.247,0</b>	-	-	<b>4.247,0</b>	<b>3.799,8</b>	-	<b>447,2</b>	-
<b>A</b>	-	-	<b>INWESTYCJE (I+...+III)</b>	-	<b>4.921,7</b>	<b>3.769,0</b>	<b>76,6</b>	<b>3.769,0</b>	-	-	<b>3.769,0</b>	<b>3.321,9</b>	-	<b>447,2</b>	-
<b>I.</b>	<b>600</b>	-	<b>Transport i łączność (a+b)</b>	-	<b>3.189,2</b>	<b>2.889,3</b>	<b>90,6</b>	<b>2.889,3</b>	-	-	<b>2.889,3</b>	<b>2.889,3</b>	-	-	-
a/		60004	lokalny transport drogowy – MZK		218,5	218,5	100,0	218,5	-	-	218,5	218,5	-	-	-
1.			odbudowa i modernizacja zużytych autobusów	2004-2005	218,5	218,5	100,0	218,5	zadanie wykonane	Zakład Naprawy Samochodów w Solcu Kujawskim	218,5	218,5	-	-	-
b/			Drogi	-	2.970,7	2.670,8	89,9	2.670,8	-	-	2.670,8	2.670,8	-	-	-
1.		60015	Obwodnica północna ul. Wrocławska	2004-2005	1.339,0	1.339,0	100,0	1.339,0	zadanie wykonane; położono warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego o powierzchni – 21.110 m <sup>2</sup>	JPRD Jelenia Góra	1.339,0	1.339,0	-	-	-
2.		60015	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja (droga krajowa nr 3)	2004-2005	881,7	881,7	100,0	881,7	zadanie wykonane; rozebrano wszystkie elementy starego obiektu. Wykonano oznakowanie objazdów na czas budowy – organizację ruchu. Wykonano dwa fundamenty przyczółków w ilości 30 m <sup>3</sup>	Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Płock	881,7	881,7	-	-	-
3.		60015	dokumentacja na zadanie „obwodnica południowa łącznik Węzeł Grabarów – Wincentego Pola”	2004-2005	300,0	0,1	0,03	0,1	dokonano opłaty za wydanie warunków przyłączenia Podgórna – W. Pola – obwodnica południowa. Pozostałe środki przeniesiono do dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 r.	EnergiaPro Koncern Energetyczny Jelenia Góra	0,1	0,1	-	-	-
4.		60016	modernizacja Placu Piastowskiego wraz z oświetleniem i małą architekturą	2004-2005	450,0	450,0	100,0	450,0	rozebrano nawierzchnię bitumiczną, wywieziono gruz z placu budowy, rozebrano mury oporowe wraz z fundamentami	Steinbudex Świdnica	450,0	450,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>II.</b>	<b>900</b>	-	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>1.375,5</b>	<b>642,7</b>	<b>46,7</b>	<b>642,7</b>	-	-	<b>642,7</b>	<b>195,5</b>	-	<b>447,2</b>	-
1.		90001	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze-wydatki niekwalifikowane projektu ISPA, w tym: dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, odszkodowania i inne opłaty	2002-2008	1.180,0	447,2	37,9	447,2	wykonano operaty szacunkowe na wykup i zajęcie terenów pod inwestycję, podpisano umowy udostępnienia gruntów pod inwestycję, opracowywano uzupełniającą dokumentację projektową, przeprowadzono audyt wydatków kwalifikowanych, poniesiono wydatki związane z przetargiem na wybór wykonawcy „Budowy sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej”. Pozostałe wydatki przeniesiono do dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 r.	-	447,2	-	-	447,2 (o)	-
2.		90001	budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Kowalskiej	2004-2005	4,3	4,3	100,0	4,3	zadanie zrealizowane w 2004 r., w 2005r.wykonano naprawę nawierzchni ul. Wolności po robotach sieciowych	PBU TESAR Jelenia Góra	4,3	4,3	-	-	-
3.		90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2004-2005	108,3	108,3	100,0	108,3	zadanie wykonane i rozliczone; na zadaniu „budowa oświetlenia ulicy Krośnieńskiej” wykonano sieć kablową oświetlania drogowego o dł. 1175 mb w rurach ochronnych, szafkę oświetleniową 25 punktów świetlnych, zdemontowano 4 oprawy z wysięgnikami	TELF Świdnica	108,3	108,3	-	-	-
4.		90015	modernizacja oświetlenia w Parku Zdrojowym	2004-2005	5,7	5,7	100,0	5,7	zadanie zrealizowane w 2004 r., w 2005 r. wykonano naprawę nawierzchni w Parku Zdrojowym po robotach elektrycznych	ISPE Mysłakowice	5,7	5,7	-	-	-
5.		90095	uzbrojenie terenów: osiedle Uroczka etap II – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	2004-2006	77,2	77,2	100,0	77,2	w ramach zadania wykonano wycinkę drzew kolidujących z przebiegiem trasy realizowanych robót sieciowych	PPHU WAMAR Jelenia Góra	77,2	77,2	-	-	-
<b>III.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>357,0</b>	<b>237,0</b>	<b>100,0</b>	<b>237,0</b>	-	-	<b>237,0</b>	<b>237,0</b>	-	-	-
1.		92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida dokumentacja na rozbudowę i modernizację Teatru Zdrojowego	2004-2006	120,0	-	-	-	środki niewygasające 2004 r. nie zostały wykorzystane do 30.09.2005 r. Przeniesiono je do dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 r. Do końca 2005 r. zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji	Pracownia Architekto- niczna Cezary Furmanek Łódź	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.		92116	Grodzka Biblioteka Publiczna Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – „Książnica Karkonoska” – dokumentacja projektowa na rozbudowę biblioteki i adaptację starego budynku na potrzeby Książnicy Karkonoskiej, raport oddziaływania na środowisko, studium wykonalności	2004-2007	237,0	237,0	100,0	237,0	zadanie wykonane; opracowano dokumentację projektową	Politechnika Wrocławska	237,0	237,0	-	-	-
<b>B</b>	-	-	<b>REMONTY</b>	-	<b>478,6</b>	<b>478,0</b>	<b>100,0</b>	<b>478,0</b>	-	-	<b>478,0</b>	<b>478,0</b>	-	-	-
<b>I.</b>	<b>600</b>	-	<b>Transport i łączność</b>	-	<b>478,6</b>	<b>478,0</b>	<b>100,0</b>	<b>478,0</b>	-	-	<b>478,0</b>	<b>478,0</b>	-	-	-
1.		60016	naprawa i wzmocnienie konstrukcji w pomieszczeniu wymiennikowni leżącej w pasie drogowym oraz wykonanie nawierzchni chodnika przy budynku Kopernika 2	2004-2005	14,0	14,0	100,0	14,0	zadanie wykonane w 2004 r., w br. uregulowano płatności	-	14,0	14,0	-	-	-
2.		60016	remont kapitalny: ul. Krętej – remont nawierzchni	2004-2005	78,0	77,4	99,2	77,4	zadanie wykonane; odbudowano mur oporowy przy posesji nr 3, położono nawierzchnię na odcinku od budynku nr 3 do skrzyżowania z ulicą Karkonoską	JPRD Jelenia Góra	77,4	77,4	-	-	-
			ul. Czarnoleskiej – nawierzchnia i kanalizacja deszczowa	2004-2006	386,6	386,6	100,0	386,6	wykorzystano środki finansowe w terminie ustalonym w uchwale Rady Miejskiej; wykonano kanał deszczowy o dł. 286 m, 43 studnie rewizyjne, ułożono rury stalowe osłonowe 230 m, wykonano przepusty z rur Pecor – 92 m i z rur żelbetonowych – 14 m, studzienki ściekowe	SKANSKA S.A. Warszawa	386,6	386,6	-	-	-