

Realizacja zadań remontowych miasta w 2005 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania/ lokalizacja	Lata realizacji	Nakłady				Poniesione wydatki na 31.12. 2005 r.	Wykonany zakres rzeczowy	Wykonawca	Źródła finansowania				
					Plan uchwalony	Plan po zmianach	Poniesione w 2005 r.	% wykonania				środki budżetu miasta ogółem	w tym:			inne źródła
													środki własne budżetu miasta	dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł	kredyty (k) pożyczki (p) obligacje (o)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			OGÓLEM (I+...+XII)	-	7.560,0	6.952,4	6.917,2	99,5	6.917,2	-	-	6.102,7	5.657,2	445,5	-	814,5
I.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	95,0	83,9	83,9	100,0	83,9	-	-	83,9	83,9	-	-	-
1.		01095	konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych obręb Cieplice, Strupice, Sobieszów, Czarne	2005-2005	70,0	74,1	74,1	100,0	74,1	wykonano konserwację bieżącą rowów – 7,96 km, oczyszczenie studzienek – 7 szt., przepustów – 7 szt., udroźnienie rurociągu – dł. 84 m	RSP Jelenia Góra	74,1	74,1	-	-	-
2.		01095	remont dojazdowych dróg rolniczych do gruntów rolnych - obręb Czarne, Strupice, Goduszyn 2 km	2005-2005	25,0	9,8	9,8	100,0	9,8	zadanie wykonane	RSP Jelenia Góra	9,8	9,8	-	-	-
II.	600		Transport i łączność	-	1.280,0	1.100,0	1.097,7	99,8	1.097,7	-	-	1.097,7	1.097,7	-	-	-
1.		60016	remont ul. Czarnoleskiej ułożenie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu	2004-2006	1.100,0	1.100,0	1.097,7	99,8	1.097,7	zadanie w realizacji; wykonano m.in.: podbudowę jezdni, nawierzchnię z kostki brukowej, ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wymieniono włązy rewizyjne, ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, ustawiono znaki drogowe	SKANSKA S.A. Warszawa	1.097,7	1.097,7	-	-	-
2.		60016	mur oporowy wzdłuż ul. Marysieńki Sobieskiej	2005-2005	180,0	-	-	-	-	uchwałą Rady Miejskiej zadanie przeniesione do dz. 900	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III.	630		Turystyka	-	-	20,0	20,0	100,0	20,0	-	-	20,0	20,0	-	-	-
1.		63095	Rewitalizacja i przywrócenie jako atrakcji turystycznej baszty widokowej na Wzgórzu Krzywoustego, tzw. „Grzybka”	2005-2005	-	20,0	20,0	100,0	20,0	wykonano remont drogi dojazdowej do baszty widokowej	MPGK Sp. z o.o. Jelenia Góra	20,0	20,0	-	-	-
IV.	700		Gospodarka mieszkaniowa	-	2.126,0	1.502,3	1.501,4	99,9	1.501,4	-	-	690,6	325,1	365,5	-	810,8
1.		70095	ul. Cieplicka 14 remont dachu, elewacja, roboty towarzyszące	2004-2006	260,0	-	-	-	-	odstąpiono od realizacji zadania; brak zgody współwłaściciela na współfinansowanie remontu	-	-	-	-	-	-
2.		70095	ul. Lwówecka 3,5,7 i 9 – pozyskanie lokali socjalnych 15 lokali	2004-2005	618,0	538,6	538,6	100,0	538,6	zadanie wykonane	PB PEBEX Jelenia Góra ROKOM H.G.I. Komorowscy Ptazzków k/ Kamiennej Góry	538,6	325,1	213,5	-	-
3.			ul. Sudecka 1 elewacja, roboty towarzyszące	2004-2005	150,0	186,6	116,3	62,3	116,3	zadanie wykonane	PB PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	116,3 środki ZGL
4.			ul. Wolności 19 elewacja, roboty towarzyszące	2004-2005	100,0	59,4	59,4	100,0	59,4	zadanie wykonane	PB PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	59,4 środki ZGL
5.			Pl. Wyszyńskiego 45, 45of, ul. Sobieskiego 9 elewacja, roboty towarzyszące	2004-2005	305,0	45,6	53,4	117,1	53,4	wykonano remont elewacji ściany od Pl. Wyszyńskiego 45	PB PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	53,4 środki ZGL
6.			ul. Groszowa 3, 5 elewacja, roboty towarzyszące	2004-2005	140,0	118,2	100,1	84,7	100,1	zadanie wykonane	FUH „Izabella” Jelenia Góra	-	-	-	-	100,1 środki ZGL
7.			ul. Sudecka 6 remont dachu, elewacja, roboty towarzyszące	2005-2005	60,0	44,7	48,8	109,2	48,8	zadanie wykonane	PHUP R. Blicharz Lubawka	-	-	-	-	48,8 środki ZGL
8.			ul. Waryńskiego 11 elewacja, roboty towarzyszące	2005-2005	220,0	53,7	84,1	156,6	84,1	wykonano wymianę stolarki okiennej, dalsze prace prowadzone będą w br. po wprowadzeniu zadania do planu	PB PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	84,1 środki ZGL
9.			ul. Matejki 20 elewacja, roboty towarzyszące	2005-2005	273,0	161,3	131,7	81,7	131,7	zadanie wykonane	FUH „Izabella” Jelenia Góra	-	-	-	-	131,7 środki ZGL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.			ul. Wolności 27 elewacja, roboty towarzyszące	2005- 2005	-	51,3	84,1	163,9	84,1	zadanie wykonane	PB Karkonosze M.Lewando- wski Kowary	-	-	-	-	84,1 w tym środki: 52,0 ZGL, 32,1 osoby fizyczne
11.			ul. Piłsudskiego 17 elewacja, roboty towarzyszące	2005- 2005	-	24,1	28,7	119,1	28,7	zadanie wykonane	PHUP R. Blicharz Lubawka	-	-	-	-	28,7 w tym środki: 20,9 ZGL, 7,8 osoby fizyczne
12.			ul. Groszowa 16 elewacja, roboty towarzyszące	2005- 2006	-	10,0	39,9	39,9	39,9	wykonano ocieplenie tylnej ściany budynku; pozostały zakres remontu wykonany zostanie w 2006 r.	FUH „Izabella” Jelenia Góra	-	-	-	-	39,9 w tym środki: 30,5 ZGL, 9,4 osoby fizyczne
13.			ul. Szymanowskiego 3 elewacja, roboty towarzyszące	2005- 2005	-	56,8	64,3	113,2	64,3	wykonano częściowe ocieplenie budynku i częściową wymianę stolarki okiennej; pozostały zakres remontu wykonany zostanie w 2006 r. z funduszu remontowego wspólnoty	PB PEBEX Jelenia Góra	-	-	-	-	64,3 w tym środki: 30,8 ZGL 33,5 osoby fizyczne
14.		70005	ul. Domeyki 6a remont obiektu Skarbu Państwa	2005- 2005	-	39,8	39,8	100,0	39,8	wykonano m.in. remont pokrycia dachowego budynku i przyległych komórek, wymianę instalacji gazowej, wymianę drzwi wejściowych do budynku	Firma UHP GRA-POL Jelenia Góra ZUOiI Śliwiński Jelenia Góra	39,8	-	39,8	-	-
15.		70005	ul. Wojewódzka 16A remont obiektu Skarbu Państwa	2005- 2005	-	7,9	7,9	100,0	7,9	wykonano m.in. remont pokrycia dachowego, przemurowano kominy	Firma UHP GRA-POL Jelenia Góra	7,9	-	7,9	-	-
16.		70005	ul. Cieplicka 54 remont obiektu Skarbu Państwa	2005- 2005	-	27,4	27,4	100,0	27,4	wykonano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę drzwi wejściowych do budynku, remont kominów	Firma JAREX Jelenia Góra	27,4	-	27,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17.		70005	ul. Wolności 196 remont obiektu Skarbu Państwa	2005- 2005	-	76,9	76,9	100,0	76,9	wykonano m.in. wymianę instalacji gazowej i elektrycznej, wymianę biegu schodowego na klatce schodowej, wymianę stolarki okiennej, uszczelnienie przewodów kominowych	Usługi Budowlane i Instalacyjne B.Sinkowski Jelenia Góra ZUOiI Śliwiński Jelenia Góra	76,9	-	76,9	-	-
V.	758		Rozliczenia różne	-	830,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		75818	Rozliczenia różne – rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	2005- 2006	100,0	-	-	-	-	Zarządzeniem Nr 1055/05 Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do dysponentów środków	-	-	-	-	-	-
2.		75818	Rozliczenia różne – rezerwa celowa na roboty publiczne i prace interwencyjne	2005- 2005	730,0	-	-	-	-	Zarządzeniami Nr 1117/05 i Nr 1151/05 Prezydenta Miasta środki finansowe przeniesiono do dysponentów środków	-	-	-	-	-	-
VI.	801		Oświata i Wychowanie (a+b+c+d+e+f)	-	1.729,0	2.306,4	2.306,3	100,0	2.306,3	-	-	2.306,3	2.306,3	-	-	-
a)			szkoły podstawowe	-	69,0	411,4	411,4	100,0	411,4	-	-	411,4	411,4	-	-	-
1.		80101	SP Nr 6 ul. Cieplicka i SP Nr 15 ul. Kamiennogórska wymiana stolarki okiennej	2005- 2005	44,0	44,0	44,0	100,0	44,0	zadanie wykonane; wymieniono 23 okna na PCV	ASTOL Jelenia Góra	44,0	44,0	-	-	-
2.		80101	SP Nr 7 ul. Okrzei SP Nr 15 ul. Kamiennogórska wymiana okien	2005- 2005	-	248,9	248,9	100,0	248,9	zadanie wykonane; wymieniono 110 szt. okien na PCV	ASTOL Jelenia Góra	248,9	248,9	-	-	-
3.		80101	SP Nr 13 ul. P. Skargi wymiana pokrycia połaci papowej dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. P. Skargi 19a	2005- 2005	-	50,0	50,0	100,0	50,0	zadanie wykonane; wymieniono 597 m ² papowego pokrycia dachu oraz instalację odgromową, wykonano nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe	DACH-DEKER Jelenia Góra	50,0	50,0	-	-	-
4.		80101	przygotowanie pomieszczeń dla pracowni komputerowej w SP Nr 3, Nr 7, Nr 10	2005- 2005	-	23,5	23,5	100,0	23,5	zadanie wykonane; wymieniono wykładzinę podłogową 55 m ² , zamontowano drzwi antywłamaniowe, wykonano renowację parkietu	PHU FAN PHU JOLTOPM Jelenia Góra	23,5	23,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.		80101	awarie, remonty bieżące	2005-2005	25,0	45,0	45,0	100,0	45,0	zadanie wykonane; prace prowadzono w SP Nr: 2,3,6,7,8,10,13,15	-	45,0	45,0	-	-	-
b/			przedszkola	-	27,0	27,0	27,0	100,0	27,0	-	-	27,0	27,0	-	-	-
1.		80104	awarie, remonty bieżące - przedszkola	2005-2005	18,0	18,0	18,0	100,0	18,0	zadanie wykonane; prace prowadzono w MP Nr 1, 2, 10,11,13,14,23,27	-	18,0	18,0	-	-	-
2.		80105	awarie, remonty bieżące - przedszkola specjalne - Zespół Szkół i Placówek Specjalnych - awarie, remonty bieżące	2005-2005	9,0	9,0	9,0	100,0	9,0	zadanie wykonane	-	9,0	9,0	-	-	-
c/			gimnazja	-	23,0	58,0	58,0	100,0	58,0	-	-	58,0	58,0	-	-	-
1.		80110	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka wymiana głównych schodów wejściowych do budynku	2005-2005	-	14,0	14,0	100,0	14,0	zadanie wykonane	PPHU Sobolewski Jelenia Góra	14,0	14,0	-	-	-
2.		80110	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej, przygotowanie pomieszczeń dla pracowni komputerowych	2005-2005	-	21,0	21,0	100,0	21,0	zadanie wykonane	DACH-DEKER Jelenia Góra	21,0	21,0	-	-	-
3.		80110	awarie, remonty bieżące	2005-2005	23,0	23,0	23,0	100,0	23,0	zadanie wykonane; prace prowadzono w: G-1, G-2, G-3, G-4	-	23,0	23,0	-	-	-
d/			licea ogólnokształcące	-	150,0	286,5	286,5	100,0	286,5	-	-	286,5	286,5	-	-	-
1.		80120	ZSO Nr 2 ul. Gimnazjalna wymiana stropu pomiędzy II i III kondygnacją, w tym pod aulą	2005-2005	70,0	161,5	161,5	100,0	161,5	zadanie wykonane; wymieniono 173,98 m ² stropu	PB PEBEX Jelenia Góra	161,5	161,5	-	-	-
2.		80120	ZSO Nr 1 ul. Kochanowskiego prace zabezpieczające ściany zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej	2005-2005	80,0	115,0	115,0	100,0	115,0	zadanie wykonane; wymieniono 90 m ² stolarki okiennej drewnianej, wykonano obróbki blacharskie i parapety oraz nową instalację elektryczną po remoncie ściany zewnętrznej	PBU REMONT PHU DEKPOL FHU Jelenia Góra	115,0	115,0	-	-	-
3.		80120	awarie, remonty bieżące	2005-2005	-	10,0	10,0	100,0	10,0	zadanie wykonane; prace prowadzono w ZSO Nr 2	-	10,0	10,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e)			licea profilowane	-	-	45,0	45,0	100,0	45,0	-	-	45,0	45,0	-	-	-
1.		80123	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna wymiana pokrycia dachu z dociepleniem, remont sali gimnastycznej z zapleczem oraz sanitariatów	2005- 2005	-	45,0	45,0	100,0	45,0	zadanie omówione w pkt f /3	-	45,0	45,0	-	-	-
f)			szkoły zawodowe	-	1.460,0	1.478,5	1.478,4	100,0	1.478,4	-	-	1.478,4	1.478,4	-	-	-
1.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka zakończenie remontu dachu	2003- 2005	450,0	304,0	303,9	100,0	303,9	zadanie wykonane	DEK-POL LECH-BUD Jelenia Góra	303,9	303,9	-	-	-
2.		80130	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 ul. Cieplicka rozbiórka obiektów dawnego kompleksu folwarku dworskiego	2005- 2005	-	103,0	103,0	100,0	103,0	zadanie wykonane	Zakład Ogólnobudo- wlany J. Nowak Jelenia Góra	103,0	103,0	-	-	-
3.		80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 ul. Leśna wymiana pokrycia dachu z dociepleniem, remont sali gimnastycznej z zapleczem oraz sanitariatów, wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach przystosowanych na pracownie	2004- 2005	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	zadanie wykonane; m.in. wymieniono 1050 m ² pokrycia dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, 30 okien na PCV w sali gimnastycznej i pracowniach, oświetlenie na energooszczędne. Wykonano remont 2 sanitariatów	DACH- DEKER Jelenia Góra Technorem Złotoryja ASTOL Jelenia Góra	500,0	500,0	-	-	-
4.		80130	Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju remont pokrycia dachu na budynku C i D	2005- 2005	90,0	90,0	90,0	100,0	90,0	zadanie wykonane; wymieniono 710 m ² pokrycia dachu wraz z odtworzeniem wieży na dachu budynku D, obróbki blacharskie i instalację odgromową	RADEX Jelenia Góra	90,0	90,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.		80130	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych al. Jana Pawła II remont połączenia papowej dachu adaptacja niezbędnych pomieszczeń pod potrzeby nowopowstałej placówki (ZSzOiT)	2005-2005	350,0	396,0	396,0	100,0	396,0	zadanie wykonane; wymieniono 2790 m ² papowego pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi wymieniono 6 szt. okien na PCV, wykonano roboty malarskie, murarskie, wewnętrzną sieć telefoniczną i komputerową, położono wykładzinę 157 m ²	DACH-DEKER Jelenia Góra PBU Remont ELTEL JOLTOM Jelenia Góra	396,0	396,0	-	-	-
6.		80130	awarie, remonty bieżące	2005-2005	20,0	18,5	18,5	100,0	18,5	zadanie wykonane; prace prowadzono w ZSzLiZ Nr 1, ZSzLiZ Nr 2, ZSzT, ZSzOiB	-	18,5	18,5	-	-	-
7.		80195	uporządkowanie i przygotowanie do sprzedaży terenów będących w zasobach jednostek oświatowych	2005-2005	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0	zadanie wykonane; dokonano podziału nieruchomości przy ul. Kruszwickiej, wykonano rozbiórkę budynków dawnego folwarku dworskiego przy ul. Cieplickiej	Azymut Usługi Geodezyjne Kartograficzne Jelenia Góra Zakład Ogólnobudow. J. Nowak Jelenia Góra	50,0	50,0	-	-	-
8.		80146	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna remont pomieszczeń na potrzeby pracowni komputerowej oraz częściowa wymiana grzejników	2005-2005	-	17,0	17,0	100,0	17,0	zadanie wykonane; wykonano prace murarsko-malarskie, docieplenie ściany zewnętrznej, częściową wymianę instalacji c.o., wymianę stolarki drzwiowej, położono wykładzinę PCV 123 m ²	Usługi Ogólnobudow. T. Lasocki ASTOL Jelenia Góra PHU A.Lewicki Sosnówka	17,0	17,0	-	-	-
VII.	851		Ochrona zdrowia	-	500,0	500,0	488,2	97,6	488,2	-	-	488,2	488,2	-	-	-
1.		85154	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Piłsudskiego remont sali gimnastycznej i boiska sportowego	2005-2005	300,0	420,0	408,2	97,2	408,2	zadanie wykonane; m.in. wymieniono 440 m ² papowego pokrycia dachu na bud. głównym, zaplecza i łączników (z dociepleniem), stolarkę okienną (8 szt.) i drzwiową, ułożono 275 m ² podłogi sportowej, wykonano boisko wielofunkcyjne i ciąg pieszy łączący boisko z salą gimnastyczną, wyposażono w sprzęt boiska zewnętrzne i wewnętrzne	PRE-FABRYKAT Miłków	408,2	408,2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		85154	Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” remont boiska do koszykówki	2005- 2005	80,0	80,0	80,0	100,0	80,0	zadanie wykonane	DACH- DEKER Jelenia Góra	80,0	80,0	-	-	-
3.		85154	urządzenie bazy sportowo- rekreacyjnej na terenach miejskich m.in. Skate Park w Cieplicach, urządzenie placów zabaw dla dzieci, m.in. przy ul. Okrężnej, boisk sportowych, terenów rekreacyjnych	2005- 2005	120,0	-	-	-	-	Zarządzeniem Nr 1255/2005 Prezydenta Miasta 100,0 tys. zł przeniesiono do inwestycji na zadanie „Urządzenie Skate Parku przy ul. Żłotnicze i ul. P. Ściegiennego”, a 20,0 tys. zł Zarządzeniem 1300/2005 przeniesiono do paragrafu – zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-
VIII.	852		Pomoc społeczna	-	-	50,0	50,0	100,0	50,0	-	-	50,0	50,0	-	-	-
1.		85202	Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” remont pralni i suszarni	2005- 2005	-	50,0	50,0	100,0	50,0	zadanie wykonane	Zakład Ogólnobudow. i Instalatorski Jelenia Góra	50,0	50,0	-	-	-
IX.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	200,0	134,0	134,0	100,0	134,0	-	-	134,0	134,0	-	-	-
1.		85403	Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Leśna remont dachu	2004- 2006	200,0	128,0	128,0	100,0	128,0	zadanie wykonane; wymieniono 1487 m ² papowego pokrycia dachu na budynku głównym i przybudówki, obróbki blacharskie, instalację odgromową	DACH- DEKER Jelenia Góra	128,0	128,0	-	-	-
			remont pomieszczeń na potrzeby pracowni komputerowej							zadanie omówione w dz.801 „Oświata i Wychowanie” poz. VI pkt.e/8						
2.		85406	Awarie, remonty bieżące	2005- 2005	-	6,0	6,0	100,0	6,0	zadanie wykonane; zamontowano oprawy oświetleniowe w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Wolności	-	6,0	6,0	-	-	-
X.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	600,0	805,8	797,0	98,9	797,0	-	-	797,0	717,0	80,0	-	-
1.		90015	roboty elektryczne remont oświetlenia drogowego, bieżąca konserwacja wg potrzeb i eksploatacja	2005- 2005	600,0	573,6	573,6	100,0	573,6	zadanie wykonano; pokryto koszty konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego oraz wykonano remont iluminacyjnego oświetlenia budynku Ratusza – wymieniono zużyte źródła światła	EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Jeleniej Górze ISPE Mysłakowice	573,6	573,6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.		90078	remont muru oporowego wzdłuż ul. Marysieńki Sobieskiej	2005-2005	-	199,2	199,2	100,0	199,2	zadanie wykonane	EKO-MEL Jelenia Góra	199,2	119,2	80,0	-	-
3.		90095	remont fontanny „Tulipan” na Placu Piastowskim	2005-2006	-	33,0	24,2	73,3	24,2	zadanie w realizacji; opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przyłącze kanalizacyjne do fontanny i przyłącza energetyczne zasilające obiekt	Pracownia Projektowa SANGAZ, ISPE Sp.z o.o Mysłakowice Steinbudex Świdnica	24,2	24,2	-	-	-
XI.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	200,0	250,0	238,7	95,5	238,7	-	-	235,0	235,0	-	-	3,7
1.		92106	Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida remont dachu na budynku głównym	2004-2005	200,0	200,0	185,0	92,5	185,0	wykonano planowany zakres rzeczowy. Końcowy odbiór zadania nastąpił w styczniu 2006 r.	DACH-DEKER Jelenia Góra	185,0	185,0	-	-	-
2.		92118	Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna remont tarasu dolnego i dachu	2005-2005	-	50,0	53,7	107,4	53,7	zadanie wykonane	PHU Ceramika Petra Jeżów DEK-POL Jelenia Góra	50,0	50,0	-	-	3,7
XII.	926		Kultura fizyczna i sport	-	-	200,0	200,0	100,0	200,0	-	-	200,0	200,0	-	-	-
1.		92601	Remont zespołu basenowego przy ul. Sudeckiej	2005-2005	-	200,0	200,0	100,0	200,0	m.in. wymieniono pokrycie papowe dachu budynku głównego i przebieralni, instalację odgromową, przemurowano kominy, wymieniono 112 mb. kanalizacji, wykonano nową studzienkę, wymieniono ciąg pieszy wokół brodzika	DACH-DEKER Jelenia Góra PB-U TESAR Jelenia Góra PP H-U Sobolewski Jelenia Góra	200,0	200,0	-	-	-